



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



I:\AREA TECNICA\002_LAVORI PUBBLICI\001_IMMOBILI\01_OOPP_2019\2019 Tribuna calcio\005 ESECUZIONE\201909_CRE FPR def.doc

SETTORE III-GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio LAVORI PUBBLICI

AMBIENTE – URBANISTICA

PROT. GENERALE N. 9804

OGGETTO: CODICE CUP C19H19000210004 - CODICE CIG : Z9E294A953 - PROCEDURA ARCA-SINTEL N. 113422949 – LAVORI DI "RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BELVEDERE".

COMMITTENTE: COMUNE DI BRUSAPORTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ANTONIO BREVI
IMPRESA: IMPRESA F.P.R. PEZZOTTI SRL –

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **2019**, il giorno **07** del mese di **ottobre** in Brusaporto

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Brevi Antonio:

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25/07/2019 con la quale, a seguito di accertamenti in luogo eseguiti da questo servizio tecnico, si è redatto un progetto d'ufficio riguardante gli interventi di rifacimento impermeabilizzazione tribune campo di calcio e fornitura nuovi seggiolini al centro sportivo comunale Via Belvedere 1, per l'importo complessivo di € 53.700,00= (somme a disposizione comprese);
- la propria determinazione n. 322 del 05.08.2019 con la quale si aggiudicava a seguito della Procedura SINTEL N. ID_113422949, all'Impresa IMPRESA F.P.R. PEZZOTTI SRL di SOLTO COLLINA che ha offerto la propria prestazione verso un importo contrattuale di €. 38.437,50= oltre ad IVA, di cui €. 1.500,00= per oneri non soggetti a ribasso, pertanto per €. 46.893,75= IVA inclusa;
- La comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, valevole come stipula del contratto prot. 7810 del 05.08.2019;

CONSEGNE DEI LAVORI: I lavori in oggetto vennero consegnati con verbale in data 07.08.2019 senza riserve da parte dell'impresa.

SCADENZA TEMPO UTILE: i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 21.08.2019.

SOSPENSIONE LAVORI dal 10.08.2019 al 26.08.2019 per impossibilità a reperire i materiali per chiusura pausa estiva.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il 06.09.2019;

ANTICIPO O RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI: nessuno

PROCEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEI LAVORI ESEGUITA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA;

RISCONTRATI TUTTI I DOCUMENTI CONTABILI;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto sopraindicato, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di nette di €. **36.468,77=** (di cui €. 1.500,00 = per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 16.09.2019 ammonta a 36.468,77= oltre ad IVA
- è contenuto entro il limite delle somme autorizzate, rispetto alle quali non si ha economie;
- che l'Impresa non ha espresso riserve e non chiedendo nessun compenso aggiuntivo;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli da computo metrico estimativo a base d'appalto;



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



- che a seguito della verifica effettuata presso lo sportello unico previdenziale DURC on-line la ditta risulta in regola (documento n. INAIL_18061709 del 09/09/2019);
- risulta in regola ai sensi dell'art. 48 – bis del DPR 602/73 come da richiesta telematica n. **20190002992789**;
- che non ha subappaltato, né comunicato di aver affidato attraverso dei subcontratti nessuna prestazione;
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione ;
- che non sono stati necessari gli “avvisi ad opponendum”;
Vista la Dichiarazione di corretta posa in opera con elenco dei materiali utilizzati depositata al protocollo in data 02.10.2019 prot. 9667;

CERTIFICA

— che i lavori di “LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BELVEDERE” CUP C19H19000210004 - CIG Z9E294A953 - assunti dall'impresa IMPRESA F.P.R. PEZZOTTI SRL sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal

CONTO FINALE: redatto in data 16.09.2019 di nette €. 36.468,77= **oltre ad IVA**

da cui sono dedotte per i certificati di acconto già emessi: €. 0,00=

Saldo finale €. 36.468,77= **oltre ad IVA**

CREDITO DELL'IMPRESA: secondo il suesposto conto finale il credito dell'impresa ammonta €. **36.468,77=** oltre Iva di legge che può essere pagata all'impresa a saldo di ogni suo avere previa approvazione del presente atto.

Di prendere atto che l'importo complessivo da liquidarsi ammonta e pertanto per complessive €. **44.491,90=** IVA al 22% inclusa e che per effetto dell'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n.190 “Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR 633/72, la somma di €. **8.023,13=** corrispondente all'IVA dovuta verrà versata all'Erario con le modalità stabilite.

F.TO L'IMPRESA
IMPRESA F.P.R. PEZZOTTI SRL

F.TO IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Brevi Antonio